

公共专项绩效自评表

(2021 年)

项目名称	实施乡村振兴战略“示范屋场”、“美丽屋场”创建			填表人及电话			15874848912		
主管部门	402001 长沙市望城区农业农村局			实施单位					
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分		
资金情况 (万元)	其中: 财政拨款	4000	4000	0	--	100.00%	--		
	年度资金总额	4000	4000	0	10	100.00%	10.00		
总体目标	年初设定目标				目标完成情况				
	<p>通过一年时间的努力, 创建一批“六化”即村庄绿化、水体净化、地面洁化、田园美化、空间序化、民风淳化的“美丽屋场”“示范屋场”及“美丽屋场集群”。“美丽屋场”“示范屋场”及“美丽屋场集群”农村人居环境明显改善, 村容村貌全面提升, 基础设施日趋完善, 公共服务水平不断提升, 文明乡风深入人心, 成为农村一道亮丽风景线。</p>				<p>今年共有 159 个美丽宜居村庄(美丽屋场)申报参与市级验收, 经区级初审、市级第三方公司验收、市级考核组抽查, 全区共有 153 个美丽宜居村庄(美丽屋场)通过市级验收, 任务完成率全市排名第一; 10 个“示范屋场”经区委乡振办考核, 全部合格。通过美丽宜居村庄(美丽屋场)的创建, 促进了农村生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美的形成, 为全区实施乡村振兴战略探索了路径, 创造了经验。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创建“示范屋场”、“美丽屋场”	10 个“示范屋场”、50 个“美丽屋场”	全年成功创建 143 个美丽屋场、10 个示范屋场	15	15		

	质量指标	项目抽样合格率	100%	项目验收全部合格	10	10		
	时效指标	按年度实施项目并建设完工	2021年12月	4月完成了第一批申报工作确定了第一批创建点,7月完成了第二批申报工作并确定了第二批创建点,最终实施项目总数为159个,总共153个通过验收。	15	15		
	成本指标	创建成功的奖补标准	美丽屋场≥40万,示范屋场150万	对考核验收合格的创建点,“美丽屋场”按40万元/个的标准进行奖补;“示范屋场”按150万元/个的标准进行奖补	10	10		
效益指标	经济效益指标	多方筹资筹劳筹料	≥80万元(折算金额)/屋场	2021年创建成功的153个美丽屋场筹资筹劳筹料折合人民币总计13319万元,个均87万元;筹资筹劳筹料超过80万元的有107个,低于80万元的	10	7		原因:群众发动还不够充分 措施:召开好屋场会议,加大宣传发动力度,进一步提升群众参与屋场建设及管护的积极性、主动性。

				有 46 个。				
	社会效益指标	文明风气持续好转、陈规陋习得到遏制	达标	通过召开会议、宣传发动、文体活动等形式持续促进文明乡风、遏制陈规陋习	5	5		
	生态效益指标	农村人居环境显著改善	入户道路硬化率、无害化厕所普及率、垃圾参与率、生活污水处理率、“美丽庭院”“示范菜园”建设覆盖率达标	对照考核的要求整治屋场农村人居环境乱象，屋场环境得到全面改善，屋场入户道路硬化率 100%，无害化厕所普及率 100%，垃圾分类参与率与垃圾减量率不断提升处理，生活污水全面处理，积极建设“美丽庭院”“示范菜园”提升屋场环境。	10	10		
	可持续影响指标	建立管护长效机制	建立并运转	按要求建立长效管护机制，通过党员包片、党群理事会等形式充分发动群众积极参与屋场环境保洁	5	4		原因：个别屋场后续管护不到位 措施：加强宣传，充分发动群众积极参与屋场管护工作
满意度	服务对象	村民参与	区“示范屋场”达	充分发动群众参	10	10		

	指标	满意度指标	度、村民满意度	95%以上、区“美丽屋场”达90%以上	与，广泛听取群众建议，凝聚屋场创建共识，群众参与率、满意率均达90%以上，示范屋场达95%以上。				
总分						100	96.00		