

2022 年度区城管执法局景观亮化及小型设施 维护专项资金绩效自评报告

本项专项资金由长沙市望城区城市管理和综合执法局核算。按照区财政预算支出绩效评价的相关工作要求，我局围绕景观亮化及小型设施专项的投入、过程、产出、效益情况，完成了绩效自评工作。评价过程中坚持了科学规范、绩效相关、突出重点和简便高效的原则，做到了标准统一、资料可靠、信息真实。现将情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

根据区长办公会议纪要（〔2015〕15号）、区人民政府办公室关于印发《长沙市望城区城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（望政办发〔2015〕160号）等文件精神，在我局设立亮化管理办公室，负责指导、检查、考核和总体协调全区城市亮化设施的建设、管理、维护工作，参与城市亮化设计的规划评审和亮化工程竣工验收工作。

2022 年度景观亮化及小型设施维护费用预算 264 万元，主要用于望城区景观亮化及小型设施维护管理工作，确保景观亮化及小型设施亮灯率和设施完好率。

（二）项目资金使用管理情况

1、预算支出组织管理机构：长沙市望城区城市管理和综合

执法局。

2、预算资金和项目管理制度建设。

为加强维护管理，确保夜景亮化设施正常开启及最佳效果，依据《湖南省长沙市城市夜景灯光环境管理实施办法》，我局制定了《望城区亮化维护项目检查考核标准及评分细则》，同时制定了《地下通道、人行天桥日常保洁月度考核评分细则》，明确了维护考核绩效目标和评分标准，能够做到量化、可衡量。预算资金使用合规，确保该项专项资金得到高效使用。

3、项目立项、申报、评审、监督管理情况。

景观亮化及小型设施维护专项根据区人民政府批示《关于启动景观亮化第二轮招标的请示》（文件编号 20181804 号）进行立项。委托第三方（湖南信元工程项目管理有限公司）代理招标，于 2018 年 12 月 27 日发布公告，进入公开招标程序。2019 年 1 月 17 日完成招标工作，采购了两家具有亮化运营维护管理资质的公司：长沙广大建筑装饰有限公司（一标）和湖南绿林市政景观有限公司（二标），负责我区亮化设施的维护管理。合同服务期限为三年从 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止。

2021 年 12 月 14 日，区人民政府批示《关于启动新一轮景观亮化及小型维护设施维护招标的请示》（文件编号 20212330），同意我局启动新一轮招标，要求招标标底由区财评中心审定。2021 年 9 月 10 日，湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省

城市照明设施维护工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2021〕164号），明确该通知自2022年1月1日起施行。

因省住建厅文件要求，新一轮景观亮化及小型维护设施维护预算的编制和审定存在有标准要依，而标准没有施行的矛盾。2021年12月27日，我局组织区财评中心、预算编制单位召开会议专题研究该预算编制问题，为确保预算的编制和审核都有标准可依，区财政中心在会议上要求，待《湖南省城市照明设施维护工程消耗量标准》正式生效后组织预算的编制和审核。

直至2022年4月1日，智多星工程软件才可正式依据《湖南省城市照明设施维护工程消耗量标准》编制预算。2022年4月24日，我局完成预算编制；2022年5月25日，区财政中心审定预算；2022年5月31日，挂网招标；2022年6月21日，开标；2022年6月28日发布中标通知书，中标单位为湖南百事恒兴建设工程有限公司和湖南省金凯园林集团有限公司。

湖南百事恒兴建设工程有限公司负责景观亮化设施维护管理，主要范围为旺旺路以北段和旺旺路以南段景观亮化，涉及腾飞路、雷锋大道、潇湘北路、湘江北路腾飞路等子项和斑马湖南湖、西湖、和园、碧园公园的亮化维护。湖南省金凯园林集团有限公司负责小型设施维护管理。主要范围为银月路、银星路、月亮岛路、潇湘北路星悦湖4个地下通道、金星路人行天桥、普瑞大道2个人行天桥以及月亮岛立体过街的维护。合同服务期限为

三年（2022年7月1日至2025年6月30日），合同一年一签。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1、**产出目标**。保障维护范围内的景观亮化设施亮灯率必须达到97%以上，亮化设施设备完好率达到95%以上。实际产出目标景观亮化整体亮灯率为97%，设施设备完好率95%。达到全国文明城市水平。目标达成。

2、**效益目标**。景观亮化及小型设施维护工程项目主要是为加强望城区夜景灯光建设，提高城市功能品味，美化城市环境，使广大居民的生活环境得到提升；在节能环保的要求下，充分展现城市的历史文化底蕴和社会经济发展状况，丰富市民及游客的文化生活内容，促进望城区商业、旅游等服务业及相关产业的发展。为望城招商引资创造良好的环境。目标达成。

二、预算支出主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

通过对景观亮化及小型设施的维护管理，确保夜间亮化的亮灯率，确保公共设施的完好率，利用灯光烘托塑造景观的夜景形象，使得园林景观、建筑物、公园等景观在夜晚更加生动明亮，从而塑造了城市景观，改善了人们的居住环境，提高了人民的幸福感指数。

（二）评价结论

2022年预算支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。严格执行《预算法》和各项财经纪律，财务管理规范，预算编制

合理；资金监管到位；经费开支按用途使用合理，财务核算到位。

三、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

依据《望城区亮化维护项目检查考核标准及评分细则》和《地下通道、人行天桥日常保洁月度考核评分细则》，每周进行定期检查，每季度进行检查考核评比，并出具考核结果，作为维护管理费用拨付的依据。2022年度景观亮化及小型设施维护预算资金264万元，专项用于景观亮化设施的维护管理，共支付1月和7-12月维护费用共155.7万元，2-6月份为空档期未支付维护费用。

（二）执行过程情况

采取按月考核、不定期抽查以及专项检查等方式对景观亮化和小型设施维护工作进行管理。每周安排2-3次不定期检查，及时发现问题，及时进行处理，做到专人负责。以确保景观亮化设施的亮灯率和公共设施的完好率、清洁度。

（三）预算支出产出情况

按照轻重缓急程度，合理安排亮化设施及地下通道设施的维修工作，及时更换故障灯，及时修复电缆线被盗、电缆短路、亮化灯设施突发性损坏现象，努力提高亮灯率。全年维修各类管线369米，更换护栏管2545套、庭院灯621套、投光灯285个、洗墙灯295套、灯罩54个、灯泡125个、路灯光源50套、电源

开关 30 个、T5 灯管 141 根、透光板 269 块。更换地下通道安全指示灯 35 个，室外配电柜 3 台，双管荧光灯 177 盏，吸顶灯 16 个，潜污泵 3 台，压力表 3 台。

(四) 预算支出效益情况

通过景观亮化及小型设施的维护，保证设施的完好率、亮灯率和清洁度，改变了城市的夜间形象，提高了城市的知名度和美誉度，丰富了居民的夜生活，对拉动夜间经济促进商业、服务等行业的发展均具有重要意义和深远的影响。

四、主要经验及做法

景观亮化及小型设施维护工作，通过市场化外包，引进有资质的单位进行维护，从而提升了城市景观亮化及小型设施管养维护水平，城市景观更加协调化。加强维护管理，做到整洁美观、安全节能。

五、有关建议

健全考核机制，要多方探讨考核方式，做到依规考核、据实考核，做到考核规范化。

六、其他需要说明的问题

无

长沙市望城区城市管理和综合执法局

2023年2月28日