

## 公共专项绩效自评表

(2020 年)

项目名称	农村公路区级养护配套				填表人及电话				
主管部门	304001 长沙市望城区交通运输局				实施单位			长沙市望城区公路养护中心	
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项移动支付 (C)	分值		执行率 ((B-C)/A)	得分	
资金情况 (万元)	年度资金总额	1000	1000	0	10		100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	1000	1000	0	--		100.00%	--	
总体目标	年初设定目标				目标完成情况				
	力争达到全区农村公路的畅、安、舒、美。				完成全区 2342.133 公里农村公路日常养护工作, 完成沱水桥老桥加固工作, 完成农村公路养护其它相关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全区农村公路的日常保养及小修	≥2337.762 公里	2371.5	7	7		
		数量指标	督促乡镇、街道完成农村	47 个	47	7	6		

		公路重点 养护项目						
	质量指标	农村公路 年末状 况，路面 (PQI)中 等路以上 比例达到 上级下达 的指标要 求	≥85%	86.94	15	15		
	时效指标	日常养护 每周巡查 到位；小 修保养任 务根据小 修性质及 计划实施	100%	100	10	10		
	成本指标	确保低成 本、高效 率、不超 预算	100%	80	11	10		
效益指 标	经济效益 指标	无经济效 益			6	6		
	社会效益 指标	村道经常 性养护率	≥75%	80	3	3		

	社会效益指标	乡道经常性养护率	≥ 90%	90	3	3		
	社会效益指标	县道经常性养护率	100%	100	3	3		
	社会效益指标	农村公路列养率	100%	100	3	3		
	生态效益指标	农村公路绿化率和通畅率	≥85%、100%	85	6	6		
	可持续影响指标	推进养护运行机制创新，探索管养分离、养护外包。	100%	100	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	100%	100	10	10		
总分					100	98.00		