

# 2020 年度区公路养护中心农村公路区级配套资金

## 绩效自评报告



### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

按照 2019 年年末年报数据，我中心农村公路日常养护总里程为 2342.133 公里，2020 年农村公路年度计划按该里程制定。中心内设综合办公室、人事教育部、财务审计部、计划统计部、公路养护部、安全法规部。养护中心分设铜林坳管养站、梅花岭管养站、齐天庙管养站、靖港管养站和铜官管养站。乡镇针对农村公路分设了 7 个农村公路养护站。目前中心还有在职干部职工 68 人（在编人员 55 人，原沙河收费站接收人员 13 人），退休职工 82 人。

#### (二) 项目基本情况简介。

按 2019 年年报数据，全区农村公路日常养护总里程为 2342.133 公里，其中新升级的国省道 52.574 公里，县道 377.058 公里，乡道 442.157 公里，村道 1470.344 公里；桥梁 207 座，4149.65 延米。农村公路的养护项目主要是日常保洁和日常小修。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，县道以上公路由养护中心负责实施公路日常养护，乡村道的公路养护以镇、街、建制村为主，公路养护中心负责业务方面的指导和养护监管。农村公路养护主要是对路面进行保洁、对边沟进行疏通清理、对破损路面进行挖补、对裂缝进行清灌、对附属设

施进行完善修复，对桥梁病害进行治理、对绿化进行修剪等。农村公路日常保洁由属地镇街负责。县道以上农村公路修复性养护由公路养护中心负责。其它乡村道均由属地镇街根据农村公路年度养护计划及道路实际状况组织实施。公路养护中心负责监督把关并按相关标准进行资金补助。

## 二、项目资金使用及管理情况

### 1、项目资金使用情况

2020年区财政预算农村公路养护经费1000万元，实际到位资金1000万元，具体资金使用情况如下：其中农村公路重点养护资金423万元，实际支付423万元；泇水桥专项资金186万元，实际支出186万元；农村公路日常养护资金391万元，实际支出391万元。

### 2、项目资金管理情况

项目资金严格按照《预算法》等管理制度执行。项目资金支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理。

## 三、项目实施情况

(一)公路日常保洁与路域环境卫生、精准扶贫对接由属地镇、街安排专职人员负责；小修项目则根据线路的实际情况并结合年初的整体计划及月度计划进行逐一铺排，大部分项目属于小型项目，通过相关程序委托有经验的施工单位进行施工，超过区

政府采购上限的项目，按照政府采购的相关要求执行，小修项目由计划统计部下达月度计划，实施全过程由公路养护部负责组织，小修项目完工后，由分管养护的班子负责人组织相关部门验收并结算；重点养护项目由各镇街按照相关建设程序组织实施，养护中心以奖代补给予资金补助；泇水桥加固、中修及绿化项目等按照区政府小额投的相关要求，由发改立项后按相关程序实施；大修项目按照“县道县管、乡道乡管”的分级管理原则，由公路养护中心及各镇街按照区政府相关建设程序要求组织实施。

（二）我单位直接负责的小修项目由养护部根据公路的实际情况及有关月计划下达任务单，并通过中心“三重一大”相关程序，集体研究择优安排有经验的施工单位组织实施，公路养护部按照相关的管理制度对小修项目的进度、质量和安全进行监管把关。

#### 四、项目产出完成情况

小型养护项目按照小修保养实施计划，结合管养公路的实际情况，分批次下达任务单，组织有经验的专业队伍予以实施；其它项目依据区政府的相关建设程序在确保工程质量的前提下，保证实施的及时性和高效性。全年按照日常养护相关要求，及时完成养护任务，基本达到预期目标。

#### 五、项目绩效情况

经济性上，农村公路日常养护实施后极大地改善农村公路的交通状况和通行能力，对促进当地经济发展、拉动旅游业发展、

调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富奔小康步伐具有重大意义；效率性和有效性上，农村公路小修项目的实施严格按照公路养护技术规范，严把工程质量关，根据公路病害的时效性和不确定性，及时组织队伍进行处理，按照低耗高效的原则对项目进行监控，均达到了良好的效果；可持续性上，通过实施日常养护对减少交通事故、提高运输效率、保证人民生命财产安全，促进经济社会发展具有十分重要的作用。

农村公路日常养护经费使用合理、规范，项目设定符合政府为民办实事和民生工程规划，建立了一系列制度并得到执行，项目完成符合基本要求；养护项目的实施对全区乃至全市的经济社会发展、民生工作等均具有相当大的促进作用。

## 六、其他需要说明的问题

### （一）存在的问题

1、部分农村公路基础薄弱，新建的农村公路在逐年增加，养护资金需求也在逐年递增，农村公路养护资金缺口在不断增大。

2、公路病害的季节性和不确定性造成绩效指标完成进度与目标进度有差距。

### （二）整改措施

积极争取上级部门及区政府对农村公路养护的投入，不断提升农村公路养护水平。