



2020年度交通运输局农村公路安保设施专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

根据区长办公会议纪要，从 2020 年开始增加农村公路安保设施专项资金 1000 万元用于安保工程建设。2020 年我区开始农村公路交安工程，总计里程为 504.192 公里。

（二）预算资金使用管理情况

预算支出由交通运输局进行管理。安保资金用于支付农村公路交安工程，由施工单位依据施工进度向交建中心申报，由交通局向财政局申请通过后支付。

（三）预算支出绩效目标完成程度

年初按计划农村公路安保设施专项要修建 100km 交安工程，11 月底要全部建设完成，12 月底要完成交竣工验收工作。到目前为止，我区使用专项资金完成交安工程建设 400 余公里，超额完成目标，项目尚未交竣工验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为了进一步规范安保设施建设资金管理，强化部门责任意识，切实提高专项资金使用效益。绩效评价对象为所有使用专项资金建设的安保工程，包括所有列

入招标范围的安保项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为促进项目高效实施，确保项目在规定时限内完成建设、规范财政支出和资金支付，我局专门成立绩效评价小组，对项目实施和财政支出实行目标明确化、细化和量化考核，采用“分项目、分进度、分时限，绩效考核制”，即分项目明确考核总责任人、相关责任人，按完成前期工作、项目开工、竣工三项内容进行分时段考核；项目质量按护栏安装高度、外观检查、标线宽度、厚度等进行考核；项目资金拨付按完成前期工作、完工后到结算前、结算完成后满两年缺陷责任期进行考核。

（三）绩效评价工作过程。

每年 1 月上旬，由绩效评价小组牵头，交建科、交建中心、质监站配合，开始对上年度农村公路安保设施专项资金项目进行交竣工资料检查，并实地抽查项目实际完成情况，对完成情况不好的要求整改。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2020 年农村公路安保设施专项共支出 1020 万元，主要为交安工程按进度付款，其中资金都是使用上级补助，区级 1000 万资金尚未使用，评价优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

农村公路交安工程由交通运输局按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依据政府项目实施流程进行，交建中心内部制定了资金管理办法严格按管理程序拨款。

（二）预算执行过程情况

由交通局按照国家法律法规有关规定，将申请立项报告交给区发改局，依据可行性研究报告审批时核准的招标内容和招标方式组织招标采购，确定具有相应资质和能力的勘察、设计、监理、施工单位。根据投标结果，我局督促施工单位开始实施农村公路交安工程建设，包括技术交底、报监、报施工许可等，于2020年8月份开工。区交建中心负责“法人管理”，依据国家法律法规进行质量、进度管理，依据《工程设计变更与现场签证管理规定》对工程进行变更与签证。由区交通质监站承担“政府监督”，监理单位、检测单位依据合同对项目质量、安全负责。

（三）预算支出产出情况

2020年我区农村公路安保设施专项资金主要用于支付交安工程项目，至2020年12月底已修建400余公里交安工程，包括波形护栏、标志牌、减速标线等。

（四）预算支出效益情况

交安工程建设涉及全区 10 个街镇，项目对缺失的道路交通标志进行了补充，对临水、临崖等危险地段进行了防护。提高了农村公路安全等级，提升了农村公路形象。为校车、社会车辆及人民出行提供了有力的安全保障，减少了重大事故发生概率，极大的减轻了人民的财产损失。对路两侧绿化植物形成了良好的保护条件，创造了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：加强与各街镇、村（社区）对接，摸清道路沿线管线布设情况，能避免施工过程中对管网的破坏，节约资金，提高施工进度。

存在问题：村民有阻工现象发生。

原因：施工过程中因对线路情况未摸透，导致沿线自来水管、路灯线等受损，给当地村民生活带来不便。

六、有关建议

本次交安工程的实施，使得所有县道、乡道，90%以上村道已得到有效防护。建议区政府加大对交安工程投入，对剩余村道、组道继续实施交安工程，使所有道路安防设施全覆盖。

七、其他需要说明的问题

无